

PROGETTI PNRR COMPETENZA AREA TECNICA DEL COMUNE DI ALFONSINE - AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2023

ANDAMENTO APPALTO	SCHEDA N.	INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI ESECUZIONE	ATTI	Tempi di realizzazione richiesti	Tempi di realizzazione previsti	Stato di avanzamento e/o note aggiuntive
	1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DEI PONTI IN VIA DEL CANALE E IN STRADONE BENTIVOGLIO AD ALFONSINE (RA).	CIG	9347888934	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	70000 + 7000 (FOI)	€ 110.000,00	€ 187.000,00 complessivi, di cui € 122.881,55 di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	Valutazione concorrenziale di mercato con consultazione di n. 3 operatori economici avviata in data 05/07/2022. Andata deserta. Richiesta di offerta ad ulteriore ditta in data 22/07/2022	Affidamento lavori entro 08/08/2022 (L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto 08/11/2021)	Verbale consegna lavori prot. n. 11457 del 02/11/2022 approvato con Det. 234 del 11/11/2022. Durata lavori prevista 170 giorni naturali e consecutivi	sospensione lavori
	CUP	H27H20000860004												
	CUI	L00242500395202200006												
	COD. INV.	0673/1 (PNRR) 0673/2 (FONDI COMUNALI)												

NOTA BENE

2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO IN VIA REALE – ALFONSINE (RA)	CIG	9460386D7C	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	325000 + 32500 (FOI)	€ 171.466,04	€ 528.966,04 complessivi	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	28/18/2022 (registro ALBO n. 2088 del 28/10/2022)	Affidamento lavori entro 08/12/2022 (L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto finanza locale 08/11/2021))	Consegna dei lavori entro 45 gg dalla stipulazione del contratto, durata dei lavori prevista 150 gg naturali e consecutivi	sospensione lavori
		CUP	H27H17001390004										
		CUI	L00242500395201900008										
		COD. INV.	0347P (PNRR) 0347 (FONDI COMUNALI)										

NOTA BENE

3	REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA IN SITO (PNRR-M2-11.1-C3) SCUOLA INFANZIA “BRUCO-SAMARITANI”	CIG	9834429B89	MISSIONE 2 (M2 C3 Investimento. 1.1)	4597801,49 (compreso FOI)	€ 55.000,00	€ 4652801,49 complessivi	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	G.U.R.I. n. 59 del 24.05.2023 (gestione gara INVITALIA)	Affidamento progetto esecutivo entro il 20/01/2023 – Conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026		Appalto aggiudicato (INVITALIA) – Progetto Esecutivo Approvato
		CUP	H21B21005340001										
		CUI	L00242500395202200011										
		COD. INV.	0654P										
									Realizzazione	Del. G.C. n. 100 del 30/09/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori			

NOTA BENE

4	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI GUARDRAIL	CIG	8892800AB4	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 35.000,00	-	€ 35.000,00 complessivi di cui € 26.007,70 di importo lavori oltre iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/10/2021	90gg	Lavori conclusi in data 26/01/2022
		CUP	H21B21003400001						Aggiudicazione	Det. 197 del 09.09.2021			
		CUI	-						Contratto	-			
		COD. INV.	0610						Realizzazione	Det. 152 del 28.07.2022 approvazione CRE			

NOTA BENE

Lavori Conclusi – Rendicontazione effettuata su portale BDAP e Sitar-Ali

5	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VALLE AMARA A LONGASTRINO (RA) MEDIANTE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE STRADALE	CIG	8893025463	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 85.000,00	-	€ 85.000 complessivi, di cui € 65.280,00 di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/10/2021	60 gg	Lavori conclusi in data 20/12/2021
		CUP	H25F21000950001						Aggiudicazione	Det. 204 del 14.09.2021			
		CUI	-						Contratto	-			
		COD. INV.	0611						Realizzazione	Det. 164 del 11.08.2022 approvazione CRE			

NOTA BENE

Lavori Conclusi – Rendicontazione effettuata su portale BDAP e Sitar-Ali

6	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO E MINI-APPARTAMENTI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	CIG	8413044788	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 90.000,00	€ 21.500,00	€111.500,00 complessivi, di cui € 76.120,00 Di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2020	30 gg	Lavori conclusi in data 09/07/2021
		CUP	H26G20000070005						Aggiudicazione	Det. 184 del 08.09.2020			
		CUI	-						Contratto	Rep. N° 4172 del 02/12/2020			
		COD. INV.	0523						Realizzazione	Det. 271 del 22.11.2021 approvazione CRE			

NOTA BENE

Lavori Conclusi – Rendicontazione effettuata su portale BDAP e Sitar-Ali

7	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE DI LONGASTRINO PER ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE	CIG	8886130A72	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 60.000,00	€ 8.030,00	€68.000,00 complessivi, di cui € 51.566,53 Di importo lavori oltre a iva al 4%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2011	120 gg	Lavori in corso
		CUP	H23D21001240005						Aggiudicazione	Det. 200 del 10.09.2021			
		CUI	-						Contratto	Rep. N° 4298 del 17/06/2022			
		COD. INV.	0592						Realizzazione	Det. 271 del 22.11.2021 approvazione CRE			

NOTA BENE

8	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "CAVINA" MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI	CIG	937693183F	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€90.000,00	-	€ 90.000,00 complessivi di cui € 65.368,55 di importo lavori oltre iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2022	Verbale consegna lavori del 13/09/2022 approvato con Det. 188 del 29/09/2022. Durata lavori prevista 45 giorni naturali e consecutivi	ultimazione lavori
		CUP	H24D22000970006						Aggiudicazione	Det. 179 del 09.09.2022			
		CUI	-						Contratto	Rep.4327 del 03/11/2022			
		COD. INV.	0685-P						Realizzazione	-			

NOTA BENE													

9	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA RODARI – SOSTITUZIONE INFISSI	CIG	A00AAD27F4	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€90.000,00	-	€90.000,00	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2023		PROGETTAZIONE IN CORSO
		CUP	H24D23001160006						Aggiudicazione	Determina n. 182 del 11.09.2023			
		CUI	-						Contratto	prot. n. 10890 del 13.10.2023			
		COD. INV.	0731-P						Realizzazione	Del. G.C. n. 90 del 05/09/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori			

NOTA BENE													

ETC...

(*) L'Ente ha predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa e di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa. Si rimanda alla Sezione operativa: Le scelte di bilancio del D.U.P. 2024/2026 nonché al Conto del Bilancio di Previsione 2024/2026.