

PROGETTI PNRR COMPETENZA UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2024

SCHEDA N.	INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI ESECUZIONE	ATTI	Tempi di realizzazione richiesti	Tempi di realizzazione previsti	Stato di avanzamento e/o note aggiuntive
1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DEI PONTI IN VIA DEL CANALE E IN STRADONE BENTIVOGLIO AD ALFONSINE (RA).	CIG	9347888934	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	70000 + 7000 (FOI)	€ 110.000,00	€ 187.000,00 complessivi, di cui € 122.881,55 di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	Valutazione concorrenziale di mercato con consultazione di n. 3 operatori economici avviata in data 05/07/2022. Andata deserta. Richiesta di offerta ad ulteriore ditta in data 22/07/2022	Affidamento lavori entro 08/08/2022 (L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto finanza locale 08/11/2021)	Verbale consegna lavori prot. n. 11457 del 02/11/2022 approvato con Det. 234 del 11/11/2022. Durata lavori prevista 170 giorni naturali e consecutivi	SAL FINALE E CRE APPROVATI CON DET. 167 DEL 05.08.2024 – DEFINANZIATO PNRR
		CUP	H27H20000860004						Aggiudicazione	Dete Comune di Alfonsine n. 154 del 29/07/2022			
		CUI	L00242500395202200006						Contratto	Rep. 4319 del 20/09/2022			
		COD. INV.	0673/1 (PNRR) 0673/2 (FONDI COMUNALI) [cod. lavoro 799 e 800]						Realizzazione	Del. G.C. n. 66 del 24/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori			
2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO IN VIA REALE – ALFONSINE (RA)	CIG	9460386D7C	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	325000 + 32500 (FOI)	€ 171.466,04	€ 528.966,04 complessivi	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	28/18/2022 (registro ALBO n. 2088 del 28/10/2022)	Affidamento lavori entro 08/12/2022 (L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto finanza locale 08/11/2021))	Consegna dei lavori entro 45 gg dalla stipulazione del contratto, durata dei lavori prevista 150 gg naturali e consecutivi	SAL 2 APPROVATO CON DET. 262 DEL 18.11.2024 DEFINANZIATO PNRR
		CUP	H27H17001390004						Aggiudicazione	Det. UCBR n. 1444 del 29/11/2022			
		CUI	L00242500395201900008						Contratto	Rep. 4345 del 25.01.2023			
		COD. INV.	0347P (PNRR) 0347 (FONDI COMUNALI) [cod. lavoro 343 e 344]						Realizzazione	Del.G.C.124 del 18/10/2022 di approvazione del progetto esecutivo e modifica del cronoprogramma			
3	REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA IN SITO (PNRR-M2-11.1- C3) SCUOLA INFANZIA “BRUCO-SAMARITANI”	CIG	9834429B89	MISSIONE 2 (M2 C3 Investimento. 1.1)	4597801,49 (compreso FOI)	€ 55.000,00	€ 4652801,49 complessivi	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	G.U.R.I. n. 59 del 24.05.2023 (gestione gara INVITALIA)	Affidamento progetto esecutivo entro il 20/01/2023 – Conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026	durata dei lavori prevista 670 gg naturali e consecutivi (termine 28.01.2026)	LAVORI CONSEGNATI IN DATA 29.03.2024
		CUP	H21B21005340001						Aggiudicazione	provvedimento INVITALIA prot. n. 0269742 del 22.09.2023			
		CUI	L00242500395202200011						Contratto	Rep. 4426 del 17.05.2024			
		COD. INV.	0654P [cod. lavoro 649 e 650]						Realizzazione	Del. G.C. n. 100 del 30/09/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori			
4	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI GUARDRAIL	CIG	8892800AB4	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 35.000,00	-	€ 35.000,00 complessivi di cui € 26.007,70 di importo lavori oltre iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/10/2021	90gg	SAL FINALE E CRE APPROVATI CON DET. 168 DEL 22.08.2022 (rettifica) DEFINANZIATO PNRR
		CUP	H21B21003400001						Aggiudicazione	Det. 197 del 09.09.2021			
		CUI	-						Contratto	-			
		COD. INV.	0610						Realizzazione	Det. 152 del 28.07.2022 approvazione CRE			

5	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VALLE AMARA A LONGASTRINO (RA) MEDIANTE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE STRADALE	<i>CIG</i>	8893025463	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 85.000,00	-	€ 85.000 complessivi, di cui € 65.280,00 di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	<i>Pubblicazione avviso</i>	-	Inizio lavori entro il 15/10/2021	60 gg	SAL FINALE E CRE APPROVATI CON DET. 164 DEL 11.08.2022 DEFINANZIATO PNRR
		<i>CUP</i>	H25F21000950001						<i>Aggiudicazione</i>	Det. 204 del 14.09.2021			
		<i>CUI</i>	-						<i>Contratto</i>	-			
		<i>COD. INV.</i>	0611						<i>Realizzazione</i>	Det. 164 del 11.08.2022 approvazione CRE			

6	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO E MINI-APPARTAMENTI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	<i>CIG</i>	8413044788	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 90.000,00	€ 21.500,00	€111.500,00 complessivi, di cui € 76.120,00 Di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	<i>Pubblicazione avviso</i>	-	Inizio lavori entro il 15/09/2020	30 gg	SAL FINALE E CRE APPROVATI CON DET. 271 DEL 22.11.2021 DEFINANZIATO PNRR
		<i>CUP</i>	H26G20000070005						<i>Aggiudicazione</i>	Det. 184 del 08.09.2020			
		<i>CUI</i>	-						<i>Contratto</i>	Rep. N° 4172 del 02/12/2020			
		<i>COD. INV.</i>	0523						<i>Realizzazione</i>	Det. 271 del 22.11.2021 approvazione CRE			

7	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE DI LONGASTRINO PER ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE	<i>CIG</i>	8886130A72	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 60.000,00	€ 8.030,00	€68.000,00 complessivi, di cui € 51.566,53 Di importo lavori oltre a iva al 4%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	<i>Pubblicazione avviso</i>	-	Inizio lavori entro il 15/09/2011	120 gg	SAL FINALE E CRE APPROVATI CON DET. 238 DEL 24.10.2023 DEFINANZIATO PNRR
		<i>CUP</i>	H23D21001240005						<i>Aggiudicazione</i>	Det. 200 del 10.09.2021			
		<i>CUI</i>	-						<i>Contratto</i>	Rep. N° 4298 del 17/06/2022			
		<i>COD. INV.</i>	0592						<i>Realizzazione</i>	Det. 271 del 22.11.2021 approvazione CRE			

8	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DELL’ASILO NIDO COMUNALE “CAVINA” MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI	<i>CIG</i>	937693183F	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 90.000,00	-	€ 90.000,00 complessivi di cui € 65.368,55 di importo lavori oltre iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	<i>Pubblicazione avviso</i>	-	Inizio lavori entro il 15/09/2022	Verbale consegna lavori del13/09/2022 approvato con Det. 188 del 29/09/2022. Durata lavori prevista 45 giorni naturali e consecutivi	SAL FINALE E CRE APPROVATI CON DET. 259 DEL 13.11.2023 DEFINANZIATO PNRR
		<i>CUP</i>	H24D22000970006						<i>Aggiudicazione</i>	Det. 179 del 09.09.2022			
		<i>CUI</i>	-						<i>Contratto</i>	Rep.4327 del 03/11/2022			
		<i>COD. INV.</i>	0685-P						<i>Realizzazione</i>	-			

9	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA RODARI – SOSTITUZIONE INFISSI	CIG	A00AAD27F4	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 90.000,00	-	€ 90.000,00	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2023	Verbale consegna lavori del 14/09/2023 Durata lavori prevista 300 giorni naturali e consecutivi	FINE LAVORI IN DATA 04.09.2024 DEFINANZIATO PNRR
		CUP	H24D23001160006						Aggiudicazione	Determina n. 182 del 11.09.2023			
		CUI	-						Contratto	prot. n. 10890 del 13.10.2023			
		COD. INV.	0731-P [cod. lavoro 731]						Realizzazione	Del. G.C. n. 90 del 05/09/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori			

10	EFFICIENTAMENTO AMBIENTALE E ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" DI ALFONSINE (RA) MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - 2° STRALCIO FUNZIONALE	CIG	B2FC758170	Piccole Opere L.160/2019 – uscite da PNRR – annualità 2024	€ 90.000,00	-	€ 90.000,00	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2024	Verbale consegna lavori del 13/09/2024 Durata lavori prevista 300 giorni naturali e consecutivi	LAVORI IN CORSO DEFINANZIATO PNRR
		CUP	H24D23000860006						Aggiudicazione	Determina n. 187 del 11.09.2024			
		CUI	-						Contratto	11.09.2024			
		COD. INV.	817 [cod. lavoro 817]						Realizzazione	Del. G.C. n. 94 del 05/09/2024 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori			