

modifiche a seguito del DL 02/03/2024 n. 19	SCHEDA N.	INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI ESECUZIONE	ATTI	Tempi di realizzazione richiesti	Tempi di realizzazione previsti	Stato di avanzamento e/o note aggiuntive
FUORIUSCITO PNRR	1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DEI PONTI IN VIA DEL CANALE E IN STRADONE BENTIVOGLIO AD ALFONSINE (RA).	CIG	9347888934	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	70000 + 7000 (FOI)	€ 110.000,00	€ 187.000,00 complessivi, di cui € 122.881,55 di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	Valutazione concorrenziale di mercato con consultazione di n. 3 operatori economici avviata in data 05/07/2022. Andata deserta. Richiesta di offerta ad ulteriore ditta in data 22/07/2022	Affidamento lavori entro 08/08/2022 (L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto finanza locale 08/11/2021)	Verbale consegna lavori prot. n. 11457 del 02/11/2022 approvato con Det. 234 del 11/11/2022. Durata lavori prevista 170 giorni naturali e consecutivi	INTERVENTO TERMINATO
			CUP	H27H20000860004						Aggiudicazione	Dete Comune di Alfonsine n. 154 del 29/07/2022			
			CUI	L00242500395202200006						Contratto	Rep. 4319 del 20/09/2022			
			COD. INV.	0673/1 (PNRR) 0673/2 (FONDI COMUNALI)						Realizzazione	Del. G.C. n. 66 del 24/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori			
FUORIUSCITO PNRR	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO IN VIA REALE – ALFONSINE (RA)	CIG	9460386D7C	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	325000 + 32500 (FOI)	€ 171.466,04	€ 528.966,04 complessivi	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	28/18/2022 (registro ALBO n. 2088 del 28/10/2022)	Affidamento lavori entro 08/12/2022 (L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto finanza locale 08/11/2021))	Consegna dei lavori entro 45 gg dalla stipulazione del contratto, durata dei lavori prevista 150 gg naturali e consecutivi	CRE APPROVATO
			CUP	H27H17001390004						Aggiudicazione	Det. UCBR n. 1444 del 29/11/2022			
			CUI	L00242500395201900008						Contratto	Rep. 4345 del 25.01.2023			
			COD. INV.	0347P (PNRR) 0347 (FONDI COMUNALI)						Realizzazione	Del.G.C.124 del 18/10/2022 di approvazione del progetto esecutivo e modifica del cronoprogramma			
NESSUNA MODIFICA (NATIVO PNRR)	3	REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA IN SITO (PNRR-M2-I1.1- C3) SCUOLA INFANZIA “BRUCO-SAMARITANI”	CIG	9834429B89	MISSIONE 2 (M2 C3 Investimento. 1.1)	4597801,49 (compreso FOI)	€ 55.000,00	€ 4652801,49 complessivi	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	G.U.R.I. n. 59 del 24.05.2023 (gestione gara INVITALIA)	Affidamento progetto esecutivo entro il 20/01/2023 – Conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026	-	INTERVENTO IN CORSO
			CUP	H21B21005340001						Aggiudicazione	provvedimento INVITALIA prot. n. 0269742 del 22.09.2023			
			CUI	L00242500395202200011						Contratto	Rep. 4426 del 17.05.2024			
			COD. INV.	0654P						Realizzazione	Del. G.C. n. 100 del 30/09/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori			
FUORIUSCITO PNRR	4	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI GUARDRAIL	CIG	8892800AB4	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 35.000,00	-	€ 35.000,00 complessivi di cui € 26.007,70 di importo lavori oltre iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/10/2021	90gg	INTERVENTO TERMINATO
			CUP	H21B21003400001						Aggiudicazione	Det. 197 del 09.09.2021			
			CUI	-						Contratto	-			
			COD. INV.	0610						Realizzazione	Det. 152 del 28.07.2022 approvazione CRE			

modifiche a seguito del DL 02/03/2024 n. 19	SCHEDA N.	INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI ESECUZIONE	ATTI	Tempi di realizzazione richiesti	Tempi di realizzazione previsti	Stato di avanzamento e/o note aggiuntive
FUORIUSCITO PNRR	5	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VALLE AMARA A LONGASTRINO (RA) MEDIANTE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE STRADALE	CIG	8893025463	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 85.000,00	-	€ 85.000 complessivi, di cui € 65.280,00 di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/10/2021	60 gg	INTERVENTO TERMINATO
			CUP	H25F21000950001						Aggiudicazione	Det. 204 del 14.09.2021			
			CUI	-						Contratto	-			
			COD. INV.	0611						Realizzazione	Det. 164 del 11.08.2022 approvazione CRE			
FUORIUSCITO PNRR	6	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO E MINI-APPARTAMENTI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	CIG	8413044788	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 90.000,00	€ 21.500,00	€111.500,00 complessivi, di cui € 76.120,00 Di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2020	30 gg	INTERVENTO TERMINATO
			CUP	H26G20000070005						Aggiudicazione	Det. 184 del 08.09.2020			
			CUI	-						Contratto	Rep. N° 4172 del 02/12/2020			
			COD. INV.	0523						Realizzazione	Det. 271 del 22.11.2021 approvazione CRE			
FUORIUSCITO PNRR	7	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE DI LONGASTRINO PER ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE	CIG	8886130A72	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 60.000,00	€ 8.030,00	€68.000,00 complessivi, di cui € 51.566,53 Di importo lavori oltre a iva al 4%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2011	120 gg	INTERVENTO TERMINATO
			CUP	H23D21001240005						Aggiudicazione	Det. 200 del 10.09.2021			
			CUI	-						Contratto	Rep. N° 4298 del 17/06/2022			
			COD. INV.	0592						Realizzazione	Det. 271 del 22.11.2021 approvazione CRE			
FUORIUSCITO PNRR	8	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "CAVINA" MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI	CIG	937693183F	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 90.000,00	-	€ 90.000,00 complessivi di cui € 65.368,55 di importo lavori oltre iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2022	Verbale consegna lavori del13/09/2022 approvato con Det. 188 del 29/09/2022. Durata lavori prevista 45 giorni naturali e consecutivi	INTERVENTO TERMINATO
			CUP	H24D22000970006						Aggiudicazione	Det. 179 del 09.09.2022			
			CUI	-						Contratto	Rep.4327 del 03/11/2022			
			COD. INV.	0685-P						Realizzazione	-			
FUORIUSCITO PNRR	9	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA RODARI – SOSTITUZIONE INFISSI	CIG	A00AAD27F4	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 90.000,00	-	€ 90.000,00	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2023		INTERVENTO TERMINATO
			CUP	H24D23001160006						Aggiudicazione	Determina n. 182 del 11.09.2023			
			CUI	-						Contratto	prot. n. 10890 del 13.10.2023			
			COD. INV.	0731-P						Realizzazione	Del. G.C. n. 90 del 05/09/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori			

modifiche a seguito del DL 02/03/2024 n. 19	SCHEDA N.	INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI ESECUZIONE	ATTI	Tempi di realizzazione richiesti	Tempi di realizzazione previsti	Stato di avanzamento e/o note aggiuntive
FUORIUSCITO PNRR	10	EFFICIENTAMENTO AMBIENTALE E ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" DI ALFONSINE (RA) MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - 2° STRALCIO FUNZIONALE	CIG	B2FC758170	Piccole Opere L.160/2019 – uscite da PNRR – annualità 2024	€ 90.000,00	-	€ 90.000,00	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-	Inizio lavori entro il 15/09/2024		INTERVENTO IN CORSO
			CUP	H24D23000860006						Aggiudicazione	Determina n. 187 del 11.09.2024			
			CUI	-						Contratto	11.09.2024			
			COD. INV.	817						Realizzazione	Del. G.C. n. 94 del 05/09/2024 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori			

Comune di Alfonsine Piazza Gramsci n. 1 Alfonsine 48011 (RA) Tel. 0545 – 299611 PEC pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it Sito WEB: www.comune.alfonsine.ra.it Partita IVA e Codice fiscale 00242500395

SCHEDA N. 1 / PROGETTO FINANZIATO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DEI PONTI IN VIA DEL CANALE E IN STRADONE BENTIVOGLIO AD ALFONSINE (RA). (L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto finanza locale 08/11/2021)

1. Dati Finanziari

PROGETTO PNRR - INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (Importo aggiudicato da bando PNRR o confluito in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DEI PONTI IN VIA DEL CANALE E IN STRADONE BENTIVOGLIO AD ALFONSINE (RA).	CIG	9347888934	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 70.000,00 L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto finanza locale 08/11/2021 confluito PNRR; € 7.000 FOI	€ 110.000,00	€ 187.000,00 complessivi, di cui € 122.881,55 di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	Valutazione concorrenziale di mercato con consultazione di n. 3 operatori economici avviata in data 05/07/2022. Andata deserta. Richiesta di offerta ad ulteriore ditta in data 22/07/2022
	CUP	H27H20000860004						Aggiudicazione	Det. Comune di Alfonsine n. 154 del 29/07/2022
	CUI	L00242500395202200006						Contratto	Rep. 4319 del 20/09/2022
	COD. INV.	0673/1 (PNRR) 0673/2 (FONDI COMUNALI) --- 799/800						Realizzazione	Verbale consegna lavori prot. n. 11457 del 02/11/2022 approvato con Det. 234 del 11/11/2022. Durata lavori prevista 170 giorni naturali e consecutivi

2. Dati di progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNRR	OPERE DA REALIZZARE
Trattasi di opere edili e stradali su ponti esistenti (ponte di Stradone Bentivoglio ad Alfonsine e ponte di Via del Canale a Longastrino (RA). Per entrambi i manufatti il progetto prevede l’adeguamento delle barriere laterali e rifacimento dei cordoli, oltre alle lavorazioni necessarie sulla struttura per garantirne la durabilità.	Ponte di Stradone Bentivoglio: è prevista la sostituzione delle barriere laterali ed il conseguente adeguamento dei cordoli, oltre ad interventi di ripristino dei calcestruzzi e delle murature che compongono le spalle, al fine di garantire la durabilità del manufatto.
	Ponte di Via del Canale: è prevista la sostituzione delle barriere laterali ed il conseguente adeguamento dei cordoli, oltre ad interventi di ripristino dei calcestruzzi al fine di garantire la durabilità del manufatto.

3. Informazioni di aggiudicazione

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
Congruit� dell’offerta in rapporto alla qualit� della prestazione, desunta dalla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni (Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.3.1)	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	Entro 60 gg ex Art. 32 c. 8 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. Decorrenti dal 29/07/2022 (determinazione di affidamento).

4. Dati di Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO	OBBIETTIVO INTERMEDIO (vedi bando di partecipazione al finanziamento)	DATA
02/11/2022 prot. n.11457 Verbale consegna lavori con termine per ultimazione lavori al 20/04/2023		
Verbale di sospensione lavori in data 01.03.2023		Det. 20 del 14.03.2023
Approvazione SAL 1 e relativo certificato di pagamento		Det. 41 del 28.03.2023
Incremento Q.E. (somme FOI)		Det. 210 del 05.10.2023
Ripresa lavori in data 19.01.2024 (termine previsto 09.03.2024)		Det. 12 del 31.01.2024
Verbale di sospensione lavori in data 25.03.2024		
Ripresa lavori in data 05.04.2024 (termine previsto 19.04.2024)		Det. 78 del 10.04.2024
Approvazione SAL 2 ed ultimo e relativo certificato di pagamento		Det. 98 del 18.04.2024
Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione		Det. 167/2024

5. Anagrafica Filiera Imprese

DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	RUOLO	IMPORTO	CIG /DELIBERA
CTI Cooperativa Trasporti Imola Srl Soc. Coop.	Via C� di Guzzo, 1 – 40026 - Imola (BO)	P. IVA 00498341205 / C.F. 00287060370	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO E RINFORZO DEI PONTI IN VIA DEL CANALE E IN STRADONE BENTIVOGLIO AD ALFONSINE (RA)	Appaltatore opere principali	� 173.471,83 IVA 22% INCLUSA	CIG: 9347888934 – Det. Del Comune di Alfonsine n. 154 del 29/07/2022 di affidamento dei lavori
ADRIATICA PONTEGGI S.r.l.	Via Montanari n.550 47035 – Gambettola (MO)	4145290401	Fornitura e posa di ponteggi	Subappaltatore 2%	� 2.700,00 (IVA reverse charge)	CIG: 9347888934 – Det. Del Comune di Alfonsine n. 214 del 20/10/2022 di autorizzazione al subappalto e sub-affidamento
Tagliamuri di Busca Roberto e Farina Fabrizio s.n.c.	Via Maria Giudice, 10 – 47924 – Rimini	03789580408	Esecuzione di tagli e carotaggi su strutture in c.a.	Subappaltatore	� 7.351,40(IVA reverse charge)	Comunicazione prot. n. 4458 del 15/03/2022 subappalto al 2% importo contrattuale opere principali di cui all’Art. 105 C. 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.
CONTE RINO & FIGLI SNC di Conte Ivo e Conte Pino & C.	Via Cognaro, 35 35010 – Villanova di Camposampiero (PD)	02041410289	Lavorazioni di opere di carpenteria per cls e posa acciaio di armatura	Subappaltatore	� 11.620,00 (IVA reverse charge)	CIG: 8832540A94 Dete di autorizzazione al subappalto n. 149 del 20/05/2022
Dott. Ing. Marzio Sartorel iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Padova al n. 3357	Studio Professionale Via Toni Benetton, 3/13 – Mogliano Veneto (TV)	C.F. SRTMRZ76B12L736H – P.IVA 03550860278	Progettazione esecutiva e Direzione Lavori	Tecnico Progettista e Direttore Lavori	� 20.072,00 (inclusi oneri previdenziali 4% e IVA al 22%)	SMART CIG Z6F35BEF31. Det. Affidamento incarico n. 64 del 13/04/2022
SICURGEST SRL	Sede Legale in Via G. Gronchi, 168 – 40026 Imola (BO)	C.F. 03950990378 – P.IVA 00681051207	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO DI RISANAMENTO E RINFORZO DEI PONTI IN VIA DEL CANALE E IN STRADONE BENTIVOGLIO AD ALFONSINE (RA)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori	� 8.174,00(inclusa IVA al 22%)	SMART CIG Z3435BEEFA. Det. Affidamento incarico n. 72 del 26/04/2022

6. Localizzazione Cantieri

Ponte di Via del Canale a Longastrino (RA) - Ponte di Stradone Bentivoglio ad Alfonsine(RA)

7. Note

Totale pagamenti a valere su fondi PNRR (defluiti):   68.566,01 i.c. - Totale pagamenti a valere su cofinanziamento comunale:   102.421,01 i.c. [dati al 27.02.2025]

Comune di Alfonsine Piazza Gramsci n. 1 Alfonsine 48011 (RA) Tel. 0545 – 299611 PEC
pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it Sito WEB: www.comune.alfonsine.ra.it Partita IVA e
Codice fiscale 00242500395

SCHEDA N. 2 / PROGETTO FINANZIATO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO IN VIA REALE – ALFONSINE (RA) (L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto finanza locale 08/11/2021)

1. Dati Finanziari

PROGETTO PNRR - INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (importo aggiudicato da bando PNRR o confluito in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO IN VIA REALE – ALFONSINE (RA) (L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto finanza locale 08/11/2021)	CIG	9460386D7C	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 325.000,00 L. 145/2018 Art. 1 comma 139 – Decreto finanza locale 08/11/2021 confluito PNRR; € 32.500 FOI	€ 171.466,04	€ 528.966,04 complessivi	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	Prot. n. 79067 del 28/10/2022 (registro ALBO n. 2088 del 28/10/2022)
	CUP	H27H17001390004						Aggiudicazione	Det. UCBR n. 1444 del 29/11/2022
	CUI	L00242500395201900008						Contratto	Rep. 4345 del 25.01.2023
	COD. INV.	0347P (PNRR) 0347 (FONDI COMUNALI)---343/344						Realizzazione	D.G.C. di approvazione del progetto esecutivo n. 124 del 18/10/2022

2. Dati di progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNRR	OPERE DA REALIZZARE
Trattasi di opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del Ponte sul Torrente Senio in Via Reale ad Alfonsine.	Rafforzamento delle pile e realizzazioni di nuovo muro di consolidamento della spalla lato Ferrara, con successivo inserimento di tiranti passivi.
	Sostituzione di barriere di sicurezza con adeguamento del cordolo, ripristino dei calcestruzzi ammalorati, chiusura dei giunti sugli appoggi, rifacimento del sistema di impermeabilizzazione e di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, posa in opera di nuovo manto stradale, posa di nuova segnaletica e realizzazione di nuovo passaggio pedonale, rifacimento del manto stradale.

3. Informazioni di aggiudicazione

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.L. 76/2021 e dell'art. 36 c. 9 – bis del D. Lgs. n. 50/2016.	Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. Semplificazione D.L. 76/2020, come modificato dalla Legge di conversione del 11/09/2020, n. 120 e modificato dall'Art. 51 del DL 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021	Stipulazione del contratto entro 60 gg ex Art. 32 c. 8 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. E dall'art. 4 c.1 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020. Decorrenti dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.

4. Dati di Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO	OBBIETTIVO INTERMEDIO (vedi bando di partecipazione al finanziamento)	DATA
Progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 124 del 18.10.2022		18/10/22
Aggiudicazione appalto con Determina Unione n. 1444 del 29.11.2022		29/11/22
Stipula Contratto Rep. 4345		25/01/23
Autorizzazione subappalto ditta Stevanato Prodotti e Lavori Speciali		Det. 31. del 22/03/2023
Autorizzazione subappalto ditta Lo Conte srl		Det. 58 del 05/04/2023
Sospensione lavori		Det. 101 del 29/05/2023
Perizia suppletiva di variante ed incremento Q.E. (somme FOI)		Det. 202 del 02.10.2023
Ripresa Lavori (nuovo termine previsto entro 10.01.2024)		Det. 251 del 07.11.2023
Approvazione SAL 1 e relativo Certificato di Pagamento		Det. 260 del 14.01.2023 (e rettifica Det. 295 del 07.12.2023)
Rideterminazione date contrattuali		Det. 198 del 18.09.2024
approvazione del certificato di pagamento n. 2 corrispondente al sal ii e ultimo		Det. 262 del 18.11.2024
applicazione della revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 c.1 del d. l. n.50/2022 e aggiornamento del quadro economico		Det. 284 del 25.11.2024
SECONDA RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI		Det. 132 del 23/05/2025
APPROVAZIONE DELL'APPLICAZIONE PARZIALE DELLA PENALE AI SENSI DELL'ART.113 BIS COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.		Det. 215 del 14/08/2025

5. Anagrafica Filiera Imprese

DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RUOLO	IMPORTO	CIG /DELIBERA
Studio Tassinari Associati	Viale L. Cilla 54 48123 – Ravenna (RA)	2263100394	Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Tecnico Progettista, Direttore Lavori, CSP e CSE	€ 22.838,40 (incluso oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%)	CIG:ZC0215E90D – Det. Del Comune di Alfonsine di affidamento di incarico n. 300 del 27/12/2017
Ing. Maurizio Baroncini	Via Trebeghino n. 63/4 48024 - Massa Lombarda (RA)	C.F. BRNMRZ62C08F029W – P.IVA 01182150399	Collaudo statico in corso d'opera e finale	Tecnico Collaudatore	€ 3.552,64 (incluso oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%)	CIG: ZB02E78F85 – Det. Del comune di Alfonsine di affidamento incarico n. 213 del 01/10/2020
Green Asphalt s.r.l.	Via Sant’Antonio n. 33 – Parabiago (MI)	11572370960	Appalto Principale	Aggiudicatario	€ 406.337,56 (inclusa IVA 22%)	CIG:9460386D7C – Det. UCBR di aggiudicazione n. 1444 del 29/11/2022
SASE s.r.l.	Via L. Sciascia n. 12 – Nicolosi (CT)	05073320870	Appalto Principale	Ditta Ausiliaria indicata dall’O.E. Aggiudicatario		
Stevanato prodotti e lavori speciali s.r.l	Via Sant’Antonio n. 33 - Parabiago (MI)	04003260272	subappalto OG3 – OS8 – OS21	subappalto	complessivi euro 153.173,05	Det. 31. del 22/03/2023
F. LLI CONTE SRL	Villanova di Camposampiero (PD) in Via Marconi, 17	05358820289	subappalto OS12-A	subappalto	complessivi euro 18.733,50	Det. 58. del 05/04/2023
Gamie srl	Lugo (RA), Via Bonsi 43	00181520396	lavori impianto semaforico / illuminazione	affidamento da somme a disposizione Q.E.	complessivi euro 34.417,42	Det. 294 del 07.12.2023
E-distribuzione s.p.a.	Roma, Via Ombrone 2	C.F. 05779711000 e P. IVA 15844561009	connessione a rete bt energia elettrica impianto semaforico	affidamento da somme a disposizione Q.E.	complessivi euro 459,45	Det. 56 del 15.03.2024
A.S.S.O. srl	Via Antico Acquedotto, 36 – Forlì	03784080404	lavori segnaletica orizzontale e verticale	affidamento da somme a disposizione Q.E.	complessivi euro 4.190,32	Det. 289 del 27.11.2024

6. Localizzazione Cantieri

Ponte di Via Reale su torrente Senio ad Alfonsine (RA)

7. Note

Totale pagamenti: € 407.866,95 i.c. [dati al 20.10.2025]

SCHEDA N. 3 / PROGETTO FINANZIATO; REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA IN SITO (PNRR-M2-4.1- C3) SCUOLA INFANZIA “BRUCO-SAMARITANI”

Dati Finanziari								
PROGETTO PNRR - INTERVENTO		MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (importo aggiudicato da bando PNRR o confluito in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI	
REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA IN SITO (PNRR-M2-4.1- C3) SCUOLA INFANZIA “BRUCO-SAMARITANI”	CIG	MISSIONE 2 (M2 C3 Investimento 1.1)	€ 4.597.801,49 (compreso FOI)	€ 55.000,00	€ 4652801,49 complessivi	Dett. Urb. Rodolfo Guidenzi	Pubblicazione avviso	G.U.R.I. n. 59 del 24.05.2023 (gestione gara INVITALIA)
	C/UP						Aggiudicazione	provvedimento INVITALIA prot. n. 0200742 del 22.09.2023
	C/UP						Contratto	Rep. 4426 del 17.05.2024
	CZD /INT						Realizzazione	Del. G.C. n. 100 del 30/09/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori

Dati di progetto	
DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNRR	OPERE DA REALIZZARE
Sostituzione edilizia mediante demolizione della scuola primaria esistente e ricostruzione.	Realizzazione di nuovo edificio scolastico in sostituzione della struttura esistente

Informazioni di aggiudicazione		
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
-	Accordo Quadro (INVITALIA)	Aggiudicazione dei lavori entro il 20/09/2023

Dati di Cronoprogramma		
CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO	OBBIETTIVO INTERMEDIO (vedi bando di partecipazione al finanziamento)	DATA
Approvazione Ordine di Attivazione		Determina n. 59 del 18.03.2024
Verbale consegna lavori (termine previsto 28.01.2026)		Determina n. 80 del 10.04.2024
Approvazione SAL 1 e relativo Certificato di Pagamento		Determina n. 144/2025
Subappalto		Determina n. 159/2025
Subappalto		Determina n. 197/2025
Approvazione SAL 2 e relativo Certificato di Pagamento		Determina n. 201/2025
Aggiornamento importo subappalto per ditta OCAM Srl		Determina n. 226/2025
Aggiornamento importo subappalto per ditta MG FIRE Srl		Determina n. 250/2025
Subappalto		Determina n. 272/2025
Subappalto		Determina n. 286/2025

Anagrafica Filiera Imprese						
DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RUOLO	IMPORTO	CIG/DELIBERA
SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI (ex RTP)	Via de Boiss, 8 – Ancona (AN)	0229060428	incarico progettazione, DL e CSP / CSE	prestatore di servizi	€ 303.619,70 oneri previdenziali integrativi e IVA 22% Compresa	CIG 9945605CDF Determina Unione n° 835 del 03/08/2023
SOGEO SRL	Lugo (RA), Via San Potito 43	01051620399	SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE	prestatore di servizi	€ 7.381,97 IVA 22% Compresa	CIG A0023A7CA6 Determina n° 167 del 22/08/2023
AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons.	Ravenna, Via Argincanto 15	01460160393	appalto principale	Conserzio aggiudicatario (invitalia)	€ 3.289.207,77 + IVA 10%	CIG accordo quadro 9834429B89 – CIG contratto specifico A04E7D3795
ACG SPA	Fornace Zantrini (RA), Via Aldo Pagani 1	02519540393	appalto principale	consorziate esecutrice	-	CIG accordo quadro 9834429B89 – CIG contratto specifico A04E7D3795
SATTI SNC	Alfonsine (RA), Via dell'Artigianato 8	00200140390	appalto principale	consorziate esecutrice	-	CIG accordo quadro 9834429B89 – CIG contratto specifico A04E7D3795
ETHOS SRL	Via della Vittoria 52 – Ancona (AN)	02748360423	verifica preventiva progettazione	O.E. affidatario - da somme a disposizione	€ 19.032,00 IVA 22% Compresa	CIG A002326235 – Determina n. 177 del 05.09.2023
HERA COMM SPA	Via Molino Rosso 8, Inaola (BO)	0222101203	modifica linea gas e relativo contatore	O.E. affidatario - da somme a disposizione	€ 3.999,40 IVA 22% Compresa	CIG B0D72927C2 – Determina n. 89 del 12.04.2024
TECNOEFFE – Ing. Luigi Ferretti	Largo Martiri del Senio, 11 – Lugo (RA)	C.F. FRRLGU48C05E7300 - P.IVA 02331000397	verifica tecnica modifiche a via di esodo	O.E. affidatario - da somme a disposizione	€ 2.203,84 oneri previdenziali integrativi e IVA 22% Compresa	CIG B165E87FAD – Determina n. 114 del 07.05.2024
INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	Viale della Lirica n. 49 – Ravenna (RA)	02357720396	collaudo statico in corso opera e finale	O.E. affidatario - da somme a disposizione	€ 24.690,13 oneri previdenziali integrativi e IVA 22% Compresa	CIG B169BDCCE – Determina n. 116 del 07.05.2024
VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.r.l.	San Felice sul Panaro (MO), Via Campo di Pozzo, 171	03166350367	nuova consorziate esecutrice appalto principale	consorziate esecutrice	-	Det. 153/2024
Cooperativa Bruno Buzzzi srl	via Romagnoli n. 7, 48124 Ravenna	00447190398	servizio caratterizzazione terreno	affidamento	Complessivi € 732,00	Det. 156/2024 – CIG B25C1F4A6F
GSA Gestione Servizi Ambientali SRL	Baginacavallo (RA), frazione Glaris, in Via Reale n. 193	02190630390	subaffidamento nolo a caldo di piattaforma elevatrice ed autacarri per abbattimenti alberature	subaffidamento	Complessivi € 9.450,00 [integrato sito ad euro 12.700,00]	Det. 225/2024 – CIG B169BDCCE; Det. 335/2024 di integrazione importo ad euro 12.700,00
Con.s.a.r.l. Soc. Coop.	Via Visoli 93 – Ravenna	00175490390	subaffidamento nolo a caldo di escavatore e camion per scavi fondazione	subaffidamento	Complessivi € 55.000,00	Det. 269/2024 – CIG B169BDCCE
S.A.I.T.I snc	Via dell'Artigianato 8 - Alfonsine	00200140390	lavori propedeutici a spostamento impianto rete bi	affidamento	Complessivi € 10.784,80	Det. 294/2024 – CIG B459B831F9
Lindi & F.Hi S.R.L.	Erboso (BO) - Via Rovato 32	04124920986	realizzazione di opere di fondazioni in cemento armato	subappalto	€ 159.731,85 + IVA	Det. 355/2024 e Det. 9/2025 – CIG A04E7D3795
M.T.R. - S.N.C. di Camgini Massimo & C.	Ravenna (RA), Via Roma, 152/31	00249300393	nuova consorziate esecutrice appalto principale	consorziate esecutrice	-	Det. 24/2025 - CIG A04E7D3795
OCAM srl	Fornigine (MO), via Pietro Giusti, civ. 26	00266010365	opere in carpenteria metallica e complementari	subappalto	Complessivi € 85.000,00	Det. 25/2025 - CIG A04E7D3795
NOVE SRL	Alfonsine (RA), Via dell'Artigianato 8	01288500392	appalto principale	consorziate esecutrice	-	CIG accordo quadro 9834429B89 – CIG contratto specifico A04E7D3795 (Det. 81/2025)
MG FIRE SRL	Venù (FR), Via Maria, civ. 99	03003190604	lavori di realizzazione intonaco e pitture antiumidante	subappalto	Complessivi € 49203,66	Det. 91/2025 - CIG A04E7D3795
Cooperativa Bruno Buzzzi srl	via Romagnoli n. 7, 48124 Ravenna	00447190398	servizio caratterizzazione terreno	affidamento diretto	Complessivi € 585,60	Det. 97/2025 - CIG B668DAC3C9
ROSIMM srl	81100 Caserta (CE), Piazza Aldo Moro	03885460612	lavori di realizzazione opere in cartongesso ed esecuzione tinteggiature	subappalto	€ 287.150,37	Det. 159/2025 - CIG A04E7D3795
TECNOLOGICA SRL	Produggio (FC), Via G. Roma n.18/20, cap. 47016	03136540402	a fornitura e posa in opera di fasciato continue e serratamenti	subappalto	€ 310.000,00 + IVA	Det. 197/2025 - CIG A04E7D3795
Full Service SRL	48122 Reggio Emilia (RE), Via Primo Carnini 1/A	02609440551	realizzazione di barriera vapori, isolamento trape, lacernati, realizzazione di tinture e linea vita in copertura	subappalto	€ 67.931,15	Det. 272/2025 – CIG A04E7D3795
ISOLPAV SPA	Fordì (FC), in Via Schiapparelli, 11, cap.47122	01213850395	realizzazione di massetti di sabbia e cemento	subappalto	€ 29.019,59	Det. 286 - CIG A04E7D3795

Localizzazione cantieri	
Corso Matteotti n. 84, 4811 – Alfonsine (RA)	

Note	
Totale pagamenti: € 1.864.214,28 i.e. (dati al 20.10.2025)	

Comune di Alfonsine Piazza Gramsci n. 1 Alfonsine 48011 (RA) Tel. 0545 – 299611 PEC
pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it Sito WEB: www.comune.alfonsine.ra.it Partita IVA e
Codice fiscale 00242500395

SCHEDA N. 4 / PROGETTO FINANZIATO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI GUARDRAIL

1. Dati Finanziari

PROGETTO PNRR - INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (Importo aggiudicato da bando PNRR o confluito in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI GUARDRAIL	CIG	8892800AB4	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento. 2.2)	€ 35.000,00	-	€ 35.000,00 complessivi di cui € 26.007,70 di importo lavori oltre iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	
	CUP	H21B21003400001						Aggiudicazione	Det.del Comune di Alfonsine di affidamento n. 197 del 09.09.2021
	CUI							Contratto	
	COD. INV.	0610						Realizzazione	Det. n. 152 del 28.07.2022 di approvazione CRE

2. Dati di progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNRR	OPERE DA REALIZZARE
Messa in sicurezza di alcune strade comunali mediante installazione di guard rail	- Via Torretta/Fiumazzo (tratto di curva compreso tra S.S.16 e il confine del territorio comunale); - Via Reale (lato est ponte all'incrocio con Via Cuorbalestro e Via Canal Fusignano); - Via Reale (altezza civici n.11 e n.13); - Via Reale (svincolo Ponte di Via Reale e Via XXV Luglio); - Via Palazzone (incrocio); - Via Nuova incrocio con Via Canal Fusignano.

3. Informazioni di aggiudicazione

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
Congruit� dell'offerta in rapporto alla qualit� della prestazione, desunta dalla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni (Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.3.1)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	Entro 60 gg ex Art. 32 c. 8 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. Decorrenti dal 09/09/2021 (determinazione di affidamento).

4. Dati di Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO	OBIETTIVO INTERMEDIO (vedi bando di partecipazione al finanziamento)	DATA
14/10/2021 Verbale consegna lavori con termine per ultimazione lavori al 11/01/2022		
12/01/2022 Verbale di sospensione dei lavori per indisponibilit� approvvigionamento materiali		
24/01/2022 Verbale di ripresa lavori con nuovo termine di ultimazione lavori al 26/01/2022		
26/01/2022 Certificato di ultimazione dei lavori		
24/02/2022 Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione n. 152 del 28/07/2022		

5. Anagrafica Filiera Imprese

DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RUOLO	IMPORTO	CIG /DELIBERA
C.I.M.S. SRL	Via del Mangano, 11 – 40023, Castel Guelfo di Bologna (BO)	00814371209	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI GUARDRAIL	Appaltatore opere principali	€ 30.484,61comprensivo di IVA al 22%	CIG 8892800AB4 – Det. Del Comune di Alfonsine n. 197 del 09/09/2021 di affidamento dei lavori
COOP.VA CONSAR CONS	Via Vicoli, 93 48124, Ravenna (RA)	00175490390	LAVORI DI ESECUZIONE SONDAGGI PER TRACCIAMENTO DEL SOTTO-SERVIZIO DELLA CONDOTTA ACQUEDOTTO IN VIA FIUMAZZO TORRETTA AD ALFONSINE (RA)	Appaltatore opere accessorie	€ 976,00 comprensivo di IVA al 22%	SMART CIG Z2933906F6 – Det. Del Comune di Alfonsine n. 241 del 25/10/2021 di affidamento dei sondaggi
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	Piazza Savonarola, 5 – 48022, Lugo (RA)	91017690396	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RILASCIO CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE PER POSA DI GUARDRAIL NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE	Concessionario	€ 91,00	Det. Del Comune di Alfonsine di impegno di spesa n. 244 del 28/10/2021

6. Localizzazione Cantieri

--

7. Note

PROGETTO CONCLUSO – Pagamenti effettuati verso Ditta CIMS srl (CIG: 8892800AB4), con fondi confluiti PNRR come in precedenza individuati: 1) Mand. n. 760 del 28.03.2022 € 30.484,61 i.e. – Pagamenti effettuati verso CONSAR (CIG: Z2933906F6), con fondi confluiti PNRR come in precedenza individuati: 1) Mand. n. 2895 del 15.12.2021 € 976,00 i.e. – Pagamenti effettuati verso Consorzio Bonifica, con fondi confluiti PNRR come in precedenza individuati: 1) Mand. n. 2595 del 12.11.2021 € 91,00 --- Monitoraggio terminato su portale TBEL Min. Interno Finanza Locale, come da certificazione pervenuta a mezzo PEC prot. uscita Ministero n. 0114612 del 15.06.2022

Comune di Alfonsine Piazza Gramsci n. 1 Alfonsine 48011 (RA) Tel. 0545 – 299611 PEC
pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it Sito WEB: www.comune.alfonsine.ra.it Partita IVA e
Codice fiscale 00242500395

SCHEDA N. 5 / PROGETTO FINANZIATO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VALLE AMARA A LONGASTRINO (RA) MEDIANTE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE STRADALE

1. Dati Finanziari

PROGETTO PNRR - INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (Importo aggiudicato da bando PNRR o confluito in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VALLE AMARA A LONGASTRINO (RA) MEDIANTE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE STRADALE	CIG	8893025463	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento 2.2)	€ 85.000,00	-	€ 85.000 complessivi, di cui € 65.280,00 di importo lavori altre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-
	CUP	H25F21000950001						Aggiudicazione	Det. Del Comune di Alfonsine n. 204 del 14.09.2021 di affidamento dei lavori
	CUI							Contratto	-
	COD. INV.	0611						Realizzazione	Det. 164 del 11.08.2022 approvazione CRE

2. Dati di progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNRR	OPERE DA REALIZZARE
MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VALLE AMARA A LONGASTRINO (RA) MEDIANTE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE STRADALE	Sbancamento e stabilizzazione a calce dei terreni posti alla base della fondazione stradale, realizzazione di nuovo pacchetto stradale comprensivo di nuovo strato di stabilizzato, e f.p.o. di conglomerati bituminosi

3. Informazioni di aggiudicazione

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
Congruit� dell'offerta in rapporto alla qualit� della prestazione, desunta dalla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni (Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.3.1)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	Entro 60 gg ex Art. 32 c. 8 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. Decorrenti dal 14/09/2021 (determinazione di affidamento).

4. Dati di Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO	OBIETTIVO INTERMEDIO (vedi bando di partecipazione al finanziamento)	DATA
11/10/2021 Verbale di consegna dei lavori con termine per ultimazione dei lavori al 09/12/2021		
06/12/2021 Verbale di sospensione dei lavori per condizioni atmosferiche avverse		
20/12/2021 verbale di ripresa dei lavori con nuovo termine di ultimazione 22/12/2021		
20/12/2021 Certificato di ultimazione dei lavori		

5. Anagrafica Filiera Imprese

DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RUOLO	IMPORTO	CIG /DELIBERA
I.C.S.IMPRESA CONGLOMERATI STRADE S.R.L.	Via Pierobon, 5/7 – 35010 - Limena (PD)	01845770286	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VALLE AMARA A LONGASTRINO (RA) MEDIANTE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE STRADALE	Appaltatore opere principali	€ 74.176,00 (iva 1 22% inclusa)	CIG 8893025463 – Det. Del Comune di Alfonsine n. 204 del 14/09/2021 di affidamento dei lavori
Ge. Road S.r.l.	Via Quintavalle n. 25/C - Carbonera (TV)	4528380274	INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI PER IL CONTROLLO DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE IN SITO DI UN TRATTO DI VIA VALLE AMARA	Assistenza alla DL	€ 4.270 (contributi e IVA al 22% inclusi)	CIG Z2832FA09F – Det. Del Comune di Alfonsine n. 199 del 09/09/2021 di affidamento incarico

6. Localizzazione Cantieri

--

7. Note

PROGETTO CONCLUSO – Pagamenti effettuati verso Ditta I.C.S. srl (CIG: 8893025463), con fondi confluiti PNRR come in precedenza individuati: 1) Mand. n. 626 del 07.03.2022 € 74.176,00 i.c. – Pagamenti effettuati verso Ditta GE.ROAD srl (CIG: Z2832FA09F), con fondi confluiti PNRR come in precedenza individuati: 1) Mand. n. 512 del 24.02.2022 € 3.050,00 i.c.; 23) Mand. n. 512 del 24.02.2022 €132250,00 i.c --- Monitoraggio terminato su portale TBEL Min. Interno Finanza Locale, come da certificazione pervenuta a mezzo PEC prot. uscita Ministero n. 0114612 del 15.06.2022

Comune di Alfonsine Piazza Gramsci n. 1 Alfonsine 48011 (RA) Tel. 0545 – 299611 PEC
pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it Sito WEB: www.comune.alfonsine.ra.it Partita IVA e
Codice fiscale 00242500395

SCHEDA N. 6 / PROGETTO FINANZIATO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO E MINI-APPARTAMENTI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

1. Dati Finanziari

PROGETTO PNRR - INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (Importo aggiudicato da bando PNRR o confluito in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI	
LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO E MINI-APPARTAMENTI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	CIG	8413044788	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento 2.2)	€ 90.000,00	€ 21.500,00	€ 111.500,00 complessivi, di cui € 76.120,00 Di importo lavori altre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	
	CUP	H26G20000070005						Aggiudicazione	Det. 184 del 08.09.2020
	CUI							Contratto	Rep. N° 4172 del 02/12/2020
	COD. INV.	0523						Realizzazione	Det. 271 del 22.11.2021 approvazione CRE

2. Dati di progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNRR	OPERE DA REALIZZARE
Efficientamento energetico attarevrso la sostituzioen della centrale termica dell'impainto di riscaldamento della Casa di Riposo e dei mini-appartamenti	Sostituzione centrale termica attraverso la posa di due nuove caldaie

3. Informazioni di aggiudicazione

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
Congruità dell'offerta in rapporto alla qualità della prestazione, desunta dalla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni (Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.3.1)	Congruità dell'offerta in rapporto alla qualità della prestazione, desunta dalla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni (Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.3.1)	Entro 30 gg ex Art. 32 c. 8 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. Decorrenti dal 09/09/2020 (verbale consegna lavori).

4. Dati di Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO	OBIETTIVO INTERMEDIO (vedi bando di partecipazione al finanziamento)	DATA
09/09/2020 Verbale di consegna dei lavori con termine per ultimazione dei lavori al 08/10/2020		
29/09/2020 Verbale di sospensione dei lavori per mancata fornitura delle caldaie e conseguente realizzaione dell'opera a fine inverno 2021		
13/05/2021 verbale di ripresa dei lavori		
pg 5144 del 20/05/2021 concessione proroga per ultimazione lavori al 10/07/2021		
09/07/2021 Verbale e certificato di fine lavori		

5. Anagrafica Filiera Imprese

DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RUOLO	IMPORTO	CIG /DELIBERA
P.D.M. Progetti Studio Tecnico Associato	Via Cento, 54/1 Lugo (RA)	2080370394	Incarico progettazione e direzione lavori contabilità	Progettazione e Direzione Lavori	17.821,28 oneri ed IVA 22% inclusa	Z182D83CE0 Determina n° 149 del 07/07/2020
RM TERMOIDRAULICA srl	Via san Potito, 45/2 san Potito di Lugo (RA)	2259790398	Lavori	Appaltatore opere	85.175,35 oneri sicurezza e IVA 22% inclusi	8413044788 Determina n° 184 del 08/09/2020
RM TERMOIDRAULICA srl	Via san Potito, 45/2 san Potito di Lugo (RA)	2259790398	perizia di variante	Appaltatore opere	4.487,32 iva 22% inclusa	8413044788 Determina n° 82 del 08/04/2021

6. Localizzazione Cantieri

Via samaritani n. 5/a, 48011 – Alfonsine (RA)

7. Note

PROGETTO CONCLUSO – Pagamenti effettuati verso Ditta RM Termoidraulica srl (CIG: 8413044788): 1) Mand. n. 2491 del 26.10.2021 € 4.487,32 i.c.; 2) Mand. n. 2492 del 26.10.2021 € 45.000,00 I.c.; 3) Mand. n. 2493 del 26.10.2021 € 39.727,03 i.c.; 4) Mand. n. 507 del 24.02.2022 € 448,31 I.c. --- Monitoraggio terminato su portale TBEL Min. Interno Finanza Locale

Comune di Alfonsine Piazza Gramsci n. 1 Alfonsine 48011 (RA) Tel. 0545 – 299611 PEC
pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it Sito WEB: www.comune.alfonsine.ra.it Partita IVA e
Codice fiscale 00242500395

SCHEDA N. 7 / PROGETTO FINANZIATO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE DI LONGASTRINO PER ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Dati Finanziari

PROGETTO PNRR - INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (Importo aggiudicato da bando PNRR o confluito in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI	
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE DI LONGASTRINO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CIG	8886130A72	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento 2.2)	€ 60.000,00	€ 8.030,00	€ 68.000,00 complessivi, di cui € 51.566,53 Di importo lavori altre a iva al 4%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	
	CUP	H23D21001240005						Aggiudicazione	Det. 200 del 10.09.2021
	CUI							Contratto	Rep. N° 4298 del 17/06/2022
	COD. INV.	0592						Realizzazione	Det. 271 del 22.11.2021 approvazione CRE

2. Dati di progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNRR	OPERE DA REALIZZARE
Realizzazione di una piattaforma elevatrice presso la scuola di Longastrino per abbattimento barriere architettoniche	Realizzazione di un elevatore per l'accesso dal piano terra al primo piano della scuola

3. Informazioni di aggiudicazione

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
Congruità dell'offerta in rapporto alla qualità della prestazione, desunta dalla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni (Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.3.1)	Congruità dell'offerta in rapporto alla qualità della prestazione, desunta dalla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni (Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.3.1)	Entro 120 gg ex Art. 32 c. 8 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. Decorrenti dal 13/09/2021 (determinazione di affidamento).

4. Dati di Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO	OBIETTIVO INTERMEDIO (vedi bando di partecipazione al finanziamento)	DATA
13/09/2021 Verbale di consegna dei lavori con termine per ultimazione dei lavori al 10/01/2022		
23/09/2021 Verbale di sospensione dei lavori per difficoltà nel reperimento dei materiali		
27/12/2021 verbale di ripresa dei lavori		
Approvazione SAL 1 ED ULTIMO con correlato Certificato di Pagamento per Euro 45.937, 85 oltre IVA 4% – Determinazione n. 03 del 20.01.2023		20/01/2023
Approvazione STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		Det. 238 del 24.10.2023

5. Anagrafica Filiera Imprese

DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RUOLO	IMPORTO	CIG /DELIBERA
Ing. Andrea Alfieri	Via San Martino, 103/19 48018 Faenza (RA)	02049400399	Incarico progettazione e direzione lavori contabilità	Progettazione e Direzione Lavori	€ 10.150,4 iva al 22% ed oneri compresi	Z5D3214B49 Determina n° 133 del 16/06/2021
IMA Ascensori	Via Fossombrone, 3 Ravenna	02418720393	Lavori	Appaltatore opere	€ 48.015,44 onreri sicurezza ed iva al 4% inclusi	8886130A72 determina n° 200 del 10/09/2021
ISTITUTO GIORDANO S.P.A.	Bellaria - Igea Marina (RN) in Via Gioacchino Rossini, 2	00549540409	prove statiche su calcestruzzi ed acciai	prestatore servizi	€ 242,90 iva 22% compresa	ZD93B13577 determina n° 98 del 26/05/2023

6. Localizzazione Cantieri

Via Gramsci, 4 Longastrino di Alfonsine (RA)

7. Note

Pagamenti effettuati verso Ditta IMA Ascensori (CIG: 8886130A72), con fondi confluiti PNRR come in precedenza individuati: 1) Mand. n. 569 n. 570 e n. 571 del 24.02.2023 per complessivi euro € 47.775,36 IVA 4% compresa, Mand. 2540 del 17.11.2023 per complessivi euro 120,03, mand. 2541 del 17.11.2023 per complessivi euro 120,04 ; Istituto Giordano Mand. 1420 del 20.06.2023 per complessivi euro 211,67; Ing. Alfieri (CIG: Z5D3214B49) Mand. 2854 e 2855 del 07.12.2021 per complessivi 5.075,20, Mand. n. 2542 del 17.11.2023 per complessivi euro 3.045,12, Mand. n. 2543 del 17.11.2023 per complessivi euro 3.045,12; Ing. Marco Portolani mand. 2628 e 2629 in data 20.11.2023, cadauno di euro 951,60;

Comune di Alfonsine Piazza Gramsci n. 1 Alfonsine 48011 (RA) Tel. 0545 – 299611 PEC
pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it Sito WEB: www.comune.alfonsine.ra.it Partita IVA e
Codice fiscale 00242500395

SCHEDA N. 8 / PROGETTO FINANZIATO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE “CAVINA” MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI

1. Dati Finanziari

PROGETTO PNRR - INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (Importo aggiudicato da bando PNRR o confluito in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI	
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE “CAVINA” MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI	CIG	937693183F	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento 2.2)	€ 90.000,00 L. 160/2019 Art. 1 commi 29-37 (Legge di bilancio 2019) confluito PNRR	-	€ 90.000,00 complessivi, di cui € 65.368,55 di importo lavori oltre a iva al 22%	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	Valutazione concorrenziale di mercato con consultazione di n. 3 operatori economici avviata in data 24/08/2022. Due offerte e una comunicazione di non partecipazione sono pervenute al Protocollo del Comune di Alfonsine e riportate nel <i>Verbale di apertura delle schede di offerta</i> , protocollato al P.G. n. 9344/2022
	CUP	H24D22000970006						Aggiudicazione	Determina Comune di Alfonsine n. 179 del 09/09/2022
	CUI							Contratto	Rep.4327 del 03/11/2022
	COD. INV.	0685-P						Realizzazione	Verbale consegna lavori del 13/09/2022 approvato con Det. 188 del 29/09/2022. Durata lavori prevista 45 giorni naturali e consecutivi

2. Dati di progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNRR	OPERE DA REALIZZARE
Trattasi di intervento finalizzato all’efficientamento energetico dell’edificio tramite sostituzione di una parte degli infissi esistenti, con nuovi serramenti che garantiscano un livello di prestazione di tenuta termica, all’ aria, all’acqua ed al rumore adeguato.	Rimozione di infissi esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi serramenti e fornitura e posa in opera di motori-attuatori elettrici per l’apertura e chiusura di finestre a vasistas.
	Lavori di assistenza elettrici per la messa in funzione dei motori-attuatori per l’apertura e chiusura dei vasistas

3. Informazioni di aggiudicazione

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
Congruità dell’offerta in rapporto alla qualità della prestazione, desunta dalla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni (Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.3.1)	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	Entro 60 gg ex Art. 32 c. 8 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. decorrenti dal 09/09/2021 (determinazione di affidamento).

4. Dati di Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO	OBIETTIVO INTERMEDIO (vedi bando di partecipazione al finanziamento)	DATA
Verbale consegna lavori del 13/09/2022 approvato con Det. 188 del 29/09/2022. Durata lavori prevista 45 giorni naturali e consecutivi		13/09/22
Verbale di sospensione lavori del 07/10/2022 approvato con Det. 212 del 20/10/2022. Sospensione per mancata fornitura infissi e per indisponibilità dei locali per necessità di svolgimento delle attività scolastiche.		07/10/22
Verbale di ripresa lavori del 07/08/2023 approvato con Det. 156 del 08/08/2023		07/10/22
Verbale di ultimazione lavori ed approvazione SAL unico a tutto il 28.08.2023		Det. 174 del 01.09.2023
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione		Det. 259 del 13.11.2023

5. Anagrafica Filiera Imprese

DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RUOLO	IMPORTO	CIG /DELIBERA
RAVAGLI SERVICE SRL	Via Cà del Vento, 27 – Bagnacavallo (RA) - 48012	02531620397	Rimozione di infissi esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi serramenti e fornitura e posa in opera di motori-attuatori elettrici per l’apertura e chiusura di finestre a vasistas	Appaltatore opere principali	€ 79.749,63 IVA 22% INCLUSA	CIG: 937693183F – Determina Comunale n. 179 del 09/09/2022 di affidamento dei lavori
GIOCHI DI LUCE SNC DI PERROTTI CRISTIAN & C	Via Torretta 41 – Alfonsine (RA)	02544250398	allaccio motori elettrici finestre vasistas – somme a disposizione	Affidatario – somme disposizione		SMART CIG Z8B3CB2BA1 – Determina affidamento n. 207 del 05.10.2023
Geom. Zaffagnini Giorgio	studio avente sede a Faenza (RA) in Via Aldo Lesi, 9 – 48018	C.F. ZFFGRG81T24E730B e P. IVA 02220680397	Incarico per redazione APE post intervento	Affidatario – somme disposizione	Euro 363,60	Det. 247 del 31.10.2023

6. Localizzazione Cantieri

Via Spello – Alfonsine (RA) Asilo nido comunale “Cavina”

7. Note

Ravagli Service srl: mand. 2126 del 27.09.2023 e 2743 del 07.12.2023 per complessivi euro 79.749,63; Giochi di Luce snc: mand. 2744 del 07.12.2023 per complessivi euro 3.147,60; Geom. Zaffagnini Giorgio: mand. 2908 del 27.12.2023 per complessivi euro 363,60

Comune di Alfonsine Piazza Gramsci n. 1 Alfonsine 48011 (RA) Tel. 0545 – 299611 PEC
pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it Sito WEB: www.comune.alfonsine.ra.it Partita IVA e
Codice fiscale 00242500395

SCHEDA N. 9 / PROGETTO FINANZIATO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA RODARI – SOSTITUZIONE INFISSI

1. Dati Finanziari

PROGETTO PNRR - INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (Importo aggiudicato da bando PNRR o confluito in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA RODARI – SOSTITUZIONE INFISSI	CIG	A00AAD27F4	MISSIONE 2 (M2 C4 Investimento 2.2)	€ 90.000,00 L. 160/2019 Art. 1 commi 29-37 (Legge di bilancio 2019) confluito PNRR (annualità 2023)	-	90000	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-
	CUP	H24D23001160006						Aggiudicazione	Determina n. 182 del 11.09.2023
	CUI	-						Contratto	prot. n. 10890 del 13.10.2023
	COD. INV.	0731-P						Realizzazione	Del. G.C. n. 90 del 05/09/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori

2. Dati di progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNRR	OPERE DA REALIZZARE
Trattasi di intervento finalizzato all'efficientamento energetico dell'edificio tramite sostituzione infissi	-
	-

3. Informazioni di aggiudicazione

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
-	Affidamento diretto	-

4. Dati di Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO	OBIETTIVO INTERMEDIO (vedi bando di partecipazione al finanziamento)	DATA
Aggiudicazione	15/09/23	Determina n. 182 del 11.09.2023
Consegna lavori in via d'urgenza		Determina n. 185 del 14.09.2023 – verbale in pari data
Efficacia aggiudicazione ed approvazione contratto post verifica requisiti		Determina n. 224 del 16.10.2023
Approvazione CRE		Determina n. 15 del 31.01.2025

5. Anagrafica Filiera Imprese

DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RUOLO	IMPORTO	CIG /DELIBERA
TECNOTERM del Per. Ind Conti Pierpaolo	Via Ungaretti 28 – Russi (RA)	C.F. e CNTPPL59H26H642S e P. IVA IT 00692990393	incarico professionale per progettazione esecutiva e direzione lavori	Progettista e DL esterno	10185 oltre IVA	CIG: A0098B448F – Determina n. 173 del 31.08.2023
TBT 2 srl	Via A. Grandi 25 – Ravenna (RA)	01195780398	appalto principale lavori	O.E. affidatario appalto principale lavori	62.915,54 oltre IVA	CIG: A00AAD27F4 – Determina n. 182 del 11.09.2023

6. Localizzazione Cantieri

Via Samaritani – Alfonsine (RA)

7. Note

Totale pagamenti a valere su fondi PNRR: € 89.217,66 i.c. [dati al 29.04.2025]

Comune di Alfonsine Piazza Gramsci n. 1 Alfonsine 48011 (RA) Tel. 0545 – 299611 PEC
pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it Sito WEB: www.comune.alfonsine.ra.it Partita IVA e
Codice fiscale 00242500395

SCHEDA N. 10 / PROGETTO FINANZIATO: EFFICIENTAMENTO AMBIENTALE E ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" DI ALFONSINE (RA) MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - 2° STRALCIO FUNZIONALE

1. Dati Finanziari

PROGETTO PNRR - INTERVENTO			MISSIONE	INVESTIMENTO PNRR (Importo aggiudicato da bando PNRR o confluito in finanziamento PNRR)	ALTRA FONTE FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	RUP	FASI	
EFFICIENTAMENTO AMBIENTALE E ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" DI ALFONSINE (RA) MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - 2° STRALCIO FUNZIONALE	CIG	B2FC758170	Piccole Opere L.160/2019 – uscite da PNRR – annualità 2024	€ 90.000,00 L. 160/2019 Art. 1 commi 29-37 (Legge di bilancio 2019) uscito da PNRR (annualità 2024)	-	90000	Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi	Pubblicazione avviso	-
	CUP	H24D23000860006						Aggiudicazione	Determina n. 187 del 11.09.2024
	CUI	-						Contratto	11.09.2024
	COD. INV.	817						Realizzazione	Del. G.C. n. 94 del 05/09/2024 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori

2. Dati di progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNRR	OPERE DA REALIZZARE
Trattasi di intervento finalizzato all’efficientamento energetico dell’edificio tramite sostituzione infissi	-
	-

3. Informazioni di aggiudicazione

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
-	Affidamento diretto	-

4. Dati di Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO	OBIETTIVO INTERMEDIO (vedi bando di partecipazione al finanziamento)	DATA
Aggiudicazione	11/09/24	Determina n. 187 del 11.09.2024
Consegna lavori		30/12/99

5. Anagrafica Filiera Imprese

DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	RUOLO	IMPORTO	CIG /DELIBERA
TECNOTERM del Per. Ind Conti Pierpaolo	Via Ungaretti 28 – Russi (RA)	C.F. e CNTPPL59H26H642S e P. IVA IT 00692990393	incarico professionale per progettazione esecutiva e direzione lavori	Progettista e DL esterno	10185 oltre IVA	CIG: B2DD7A403F – Determina n. 182 del 29.08.2024
TBT 2 srl	Via A. Grandi 25 – Ravenna (RA)	01195780398	appalto principale lavori	O.E. affidatario appalto principale lavori	58.354,77 oltre IVA	CIG: B2FC758170 – Determina n. 187 del 11.09.2024

6. Localizzazione Cantieri

Via Samaritani – Alfonsine (RA)

7. Note

Totale pagamenti a valere su fondi PNRR: € 7.490,42 [dati al 29.04.2025]